

Утверждаю

Главный инженер ФГУП "Энергетик"

 А.С. Ковалев

" 02 " 04 2018 г.

**Отчет о выполнении плана капитального ремонта энергетического и
теплотехнического оборудования, зданий и сооружений
ФГУП "Энергетик" за 2017г.**

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость, руб. (без НДС)	
		План	Факт
	ОПК		
1	Ремонт сетевого насоса ТН №1СЭ-1250-140	160 165,36	45 336,58
2	Ремонт гидроизоляции фильтров очистки замазученных вод (первая пара - угольный и механический)	192 923,97	
3	Замена фильтрующего элемента фильтров замазученных вод (коксовый орех)	21 272,57	
4	Ремонт гидроизоляции деаэратора	384 378,70	356 024,47
5	Очистка прямков хозфекальной станции	57 080,90	25 661,49
6	Очистка прямков склада мокрого хранения соли	38 090,93	2 075,03
7	Очистка прямков нефтеловушек	89 324,82	
8	Очистка прямков станции промышленных стоков	55 119,44	26 985,88
	РТС		
1	Кап. ремонт теплотрассы к жилым домам № 15-18	2 827 916,09	
	Неплановые работы		
1	Кап. ремонт системы загазованности ОПК		66 981,71
2	Установка датчиков загазованности на ОПК		122 083,09
3	Ремонт бытовых помещений 2-го этажа РТС		122 016,95
4	Замена вспомогательного оборудования на ПТВМ-100 ст. №2 (ОПК)		1 622 566,27
5	Кап. ремонт регистров в емкости хранения мазута (ОПК)		86 910,06
6	Кап. ремонт теплотрассы квартал 11/1А Левые Чемы (РТС)		82 540,43
7	Кап. ремонт эл.части ПТВМ-100 ст. №2 (ОПК)		399 590,79
	Итого по ОПК и РТС	3 826 272,78	2 958 772,75
	РЭС		
1	Ремонт ВЛ-10кВ (секционной перемычки) между Ф№19 и Ф№25 с заменой СР-3 на "Реклоузер", с заменой провода типа "А" на СИП.	1 223 436,09	
2	Ремонт КЛ -10 ГПП -110/10 - РП4 2*250м.(ААБ2л(10) 3*240	1 099 376,80	
3	Замена МВ на вакуумный в РП2, РУ-10кВ, яч.№26	574 586,34	
4	Ремонт ВЛ-10кВ ФИДЕР №33 от РВНО до ДНТ "Солнечный	1 190 593,11	
5	Замена РВНО на "Реклоузер"	705 409,03	
	Здания и сооружения РЭС		
1	Ремонт кровли ГПП	237 948,59	

2	Ремонт кровли ТП 25	62 396,95	
3	Ремонт кровли ТП 23	84 739,89	61 048,89
4	Ремонт кровли РТП 1 над РУ 10кВ	54 967,83	
5	Ремонт кровли ТП 22	67 389,97	
6	Ремонт кровли ТП 28	57 122,07	
7	Ремонт кровли ТП 11	52 577,70	
8	Кап. ремонт ворот ТП 22	191 640,82	
9	Кап. ремонт ворот ТП 24	191 640,82	
10	Кап. ремонт ворот ТП 100	219 682,60	
11	Кап. ремонт ворот ТП 8	113 879,10	
12	Кап. ремонт ворот ГПП	312 519,68	
13	Ремонт отмостки ТП 41	7 292,71	
	Неплановые работы		
1	Ремонт линии от РТП-6 до ТП 258 (благоустройство) (РЭС)		12 709,54
	Итого по РЭС	6 447 200,10	73 758,43
		ИТОГО	3 032 531,18

Начальник ПТО



В.П.Тололо

Исп. Парфенова И.А.

15.03.2018

